

监 理 日 记()

日期: 2017年01月12日

星期: 四

天气: 小雨转阴

气温: 2℃/8℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 箱变基础垫层浇筑. 旁站.
2. 检查仓库屋面穿线管布置情况.
3. 现场巡视.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏区支架. 组件安装. 8# 5人. 7# 7人.
2. 箱变基础垫层浇筑. 7人. (叉车一台)
3. 配电房电缆沟模板安装3人. 埋件安装3人.
4. 配电房墙体砌筑. 6人.
5. 仓库屋面板及雨篷. 钢筋绑扎. 6人. 线管敷设. 3人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

贾振军. 陈殿虎. 宋龙

记录人

贾振军. 陈殿虎.

总监 (总监代表)

宋龙