

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 01 月 15 日

星期: 日

工程名称: 兰兴及城西30MWp地面光伏发电项目

天气: 多云

气温: 1℃/7℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查墙体灰缝饱满度.
2. 配电间一层电缆沟浇筑. 旁站 (剩余局部).
3. 检查光伏区组件安装平整度.
4. 现场巡视

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 配电间一层剩余电缆沟壁浇筑. 6人
2. 光伏区支架. 组件安装. 8# 6人. 7# 8人. 6# 4人.
3. 配电间一、二层填充墙砌筑. 4人.
4. 箱变逆变压器基础 墙体砌筑. 2人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

袁振军, 陈殿彪, 宋龙

总监 (总监代表):

袁振军

记录人: 陈殿彪

Scanned by CamScanner