

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7°C / 18°C

工程名称: 姜山区 50MWp 地面光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 光伏区及开关站. 检查进场水泥合格证明报告符合要求.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 两台凿岩机破碎石头. (7 处). 开关站. 5t 水泥进场. 总包: 钟根泉, 林凌, 陈奕霖, 刘宗昌 4 人. 下午. 技术员使用 GPS 定位坐标点.
其 它 事 项	本日现场监理人员 黄振军, 陈殿彪, 宋龙 记录人: 陈殿彪 总监 (总监代表): 黄振军	