

监 理 日 记 ()

日期: 2017年2月16日

星期: 四

工程名称: 姜山区妙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 雨转晴

气温: 9°C / 18°C

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 检查光伏区6区支架基础基坑开挖情况。 开挖深度约1米左右。(因土层含水性大, 土质松软, 均挖至岩石表面)。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 上裕凿岩机破碎石头。 6区光伏区土方开挖, 15人, 基坑开挖30个。 总包: 钟诚、钟泉 ^根 、林凌、陈奕林、刘宗昌 5人。 下午: 许峰。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军、陈殿彪、宋龙		
记录人: 陈殿彪		总监(总监代表): 黄振军