

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 19日

星期: 日

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目.

天气: 晴
气温: 13℃/22℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 开关站一仓库雨篷梁存在漏筋现象. 发监理通知单. CZZH-DZD-004要求施工单位立即整改. 配电室屋面女儿墙存在麻面现象. 已要求. 并已整改. 仓库清运脚手架时. 2人未戴安全帽. 已口头要求. 并已正角戴安全帽.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站一仓库屋面梁板柱模板拆除. 5人. 开关站一配电室电缆沟模板拆除. 2人. 配电室一层墙体砌筑3人. 光伏区 7#区. 9区支架安装. 8人. 光伏区 3区. 6区支架基础土方开挖. 39人. 现场3台凿岩机破碎石头. 一台挖机. 清运土方.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军. 陈烈虎. 宋龙 记录人: 陈烈虎. 总监 (总监代表): 黄振军		