

监 理 日 记()

日期: 2017年2月23日

星期: 四

天气: 多云

气温: 2℃/8℃

工程名称: 姜山区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查仓库屋面女儿墙模板尺寸符合设计要求。 检查光伏支架立柱垂直度。 检查光伏区逆变器架基础开挖情况, 符合要求。现场立即要求整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站—配电室外墙抹灰, 楼梯间构造柱浇筑 10人。 开关站—仓库屋面女儿墙模板安装, 一层清理垃圾, 放线 5人。 光伏区, 9区, 7区支架安装, 12人。 光伏区逆变器架基础土方开挖, 填包石, 60人。 2台凿光机, 1台挖掘机。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 姜振军, 陈殿虎, 宋龙		
记录人: 陈殿虎		总监 (总监代表): 姜振军