

监 理 日 记 ()

日期: 2017年2月24日

星期: 五

天气: 多云

气温: 0℃/9℃

工程名称: 美兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

检查仓库墙体砌筑情况, 基本符合规范要求。
检查配电室二次电缆沟钢筋规格符合设计要求。
3区光伏区垫层浇筑, 2区支架基础开挖, 个别不满足已要求整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度


开关站——配电站外墙抹灰, 一层二次电缆沟钢筋绑扎, 13人。
开关站——仓库一层墙体砌筑, 6人。
光伏区 9区 支架安装, 13人, 7区组件安装 3人。
光伏区 2区 支架基础土方开挖, 填毛石 40人, 浇垫层砼, 方量 12m³。
光伏区 6#箱变, 逆变基础墙体砌筑 3人。
1台凿岩机破碎石头。

其
它
事
项

本日现场监理人员 袁振军、陈殿虎、宋龙

记录人: 陈殿虎

总监 (总监代表):



江苏省建设厅监制