

监 理 日 记()

日期: 2017年2月25日

星期: 六

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 晴

气温: 3℃/13℃

监 理 工 作 情 况	检查仓库植筋情况. 要求必须清孔. 保证植筋质量. 检查组件安装平整度. 3区支架基础浇筑砼旁站.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站—配电室外墙抹灰第二遍通. 二次电管敷设钢筋绑扎 8人 开关站—仓库基础砌墙砌筋. 植筋. 6人. 光伏区 9区 支架. 组件安装. 10人. 7区 支架安装. 组件安装 3人. 光伏区 3区 支架基础浇筑砼. 15人. 光伏区 2区 支架基础土方开挖 25人. 6#箱变. 逆变基础砌墙砌筋. 3人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁振军, 陈殿忠, 宋龙 记录人: 陈殿忠 总监 (总监代表): 袁振军		