

监 理 日 记()

日期: 2017年3月27日

天气: 晴

星期: 一

气温: 3℃/17℃

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查仓库墙体灰缝过大. 要求控制大小. 仓库屋面女儿墙浇筑砼旁站. 检查配电室电缆沟沟壁钢筋不平整. 要求整改后方可浇筑. 配电室电缆沟底板浇筑砼旁站.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站—配电室外墙二遍抹灰. 一层电缆沟浇筑. 10人. 工程量12m ³ 开关站—仓库墙体砌筑. 屋面女儿墙浇筑. 20人+4人 工程量7m ³ 光伏区. 9区组件安装. 5人. 7区支架安装. 6人. 光伏区. 2区支架基础开挖. 基础浇筑 工程量26m ³ . 43人 2台凿岩机破碎石头.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军. 陈毅忠. 宋友 记录人: 陈毅忠 总监 (总监代表): 黄振军		