

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月28日

星期: 二

天气: 晴

气温: 5℃/17℃

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查仓库墙体平整度, 砂浆饱满度. 搅拌机旁一堆碎石粉, 要求不得用于砂浆配比, 并尽快清理出场. 配电室电缆沟盖板拆除后, 存在麻面, 要求进行整改. 检查光伏区支架基础开挖情况, 及基础现状外观. 主持召开第16次监理例会, 各单位主要负责人到场参会. 详情见会议纪要016.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室内墙抹灰. 10人. 开关站——仓库墙体砌筑. 19人. 光伏区7区支架重新调整. 8人. 光伏区2区支架基础开挖, 3区支架基础模板拆除. 43人. 2台逆变器破碎石头.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈毅彪, 宋龙 记录人: 陈毅彪 总监 (总监代表): 黄振军		