

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 12/11℃

工程名称: 姜山区 30MWp 地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

检查仓库构造柱钢筋规格, 部分搭接长度不够, 要求整改。

光伏区 3 区支架基础浇筑砼旁站。详见旁站记录。

检查光伏区 3 区支架基础外观, 存在麻面, 已发监理工作联系单 C22H-6D-98 要求整改, 杜绝此类现象再次发生。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

开关站——配电室内墙抹灰, 挂破丝网。 8人。

开关站——仓库墙体砌筑, 过梁浇筑。 6人。

光伏区 3 区支架安装。 15人。

光伏区 2 区支架基础开挖。 3 区支架基础浇筑 C30。 43人
总量 20m³

光伏区 4 区支架基础开挖。 6人。

两台凿岩机破碎石头。

其 它 事 项

本日现场监理人员

凌振军, 陈良, 宋龙

总监 (总监代表):

凌振军

记录人: 陈良

江苏省建设厅监制