

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 3日

天气: 晴

星期: 五

气温: 6℃/17℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

检查仓库构造柱钢筋, 搭接长度不够, 现场要求整改后方可封模板。
要求施工单位^{也送}现场安全、质量管理, 每道工序应随时报验。
检查仓库过梁钢筋不符合设计要求, 现场口头要求立即整改。
检查光伏区支架基础, 个别截面尺寸不足, 高度少1~2cm, 已要求加强管控。
不得出现类似现象。
再次
主持召开第17次监理例会, 进一步明确各工序工期节点

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

开关站—配电室主电缆沟敷设施工, 外墙抹灰, 10人。
开关站—仓库墙体砌筑, 构造柱模板安装, 水电开槽, 10人
光伏区3区支架安装, 11人。
光伏区3区支架基础开挖, 洗砂, 43人, 方量14m³。
光伏区4区支架基础开挖 6人。
现场2台凿岩机, 1台挖机。

其
它
事
项

本日现场监理人员 黄振军、陈殿虎、宋龙

记录人: 陈殿虎

总监(总监代表):

黄振军

江苏省建设厅监制