

监 理 日 记()

日期: 2017年3月4日

星期: 元

工程名称: 送变电妙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 晴转多云

气温: 10°C / 21°C

监理工作情况	现场巡视, 仓库构造柱钢筋搭接长度个别不足。 检查仓库构造柱钢筋规格, 符合设计及规范要求, 已整改不完全。 光伏区3区、6区支架基础浇筑旁站, 详见旁站记录。 整理会议纪要017, 并已发出。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		开关站—配电室一层内外墙抹灰, 电缆沟模板安装, 22人 光伏区3区支架安装 14人, 产量18m ² 光伏区3区、6区支架基础浇筑, 3区支架基础开挖, 37人。 光伏区4区支架基础开挖, 6人。 现场2台凿岩机, 1台挖机。

其它事项		
	本日现场监理人员	史振军、陈殿虎、宋龙

记录人: 陈殿虎	总监(总监代表): 岳根平
----------	---------------