

监 理 日 记()

日期: 2017年3月5日

星期: 四

天气: 小雨转阴

气温: 7°C/14°C

工程名称: 美兰区妙西村地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 阴雨天，光伏区无人施工 开关站——配电室——层电缆沟浇筑旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		开关站——配电室——层电缆沟浇筑 7人，安装落水管 3人。 开关站——仓库墙体砌筑 5人，打灰饼 2人，开线槽 1人。 方量 10m³。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄振军、陈殿虎、宋友	
记录人: 陈殿虎	总监(总监代表): 黄振军	