

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 6 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 2℃/13℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 检查箱变基础墙体砂浆饱满度. 检查光伏区现浇支架基础砼现浇面截面. 检查配电室一层电缆沟现浇外观.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室一层内墙抹灰, 电缆拆模板. 8人. 开关站——仓库打灰饼, 开线槽. 光伏区 6 区支架基础填毛石, 2 区支架基础开挖. 40人. 支架基础模板. 4人. 光伏区 4 区支架基础开挖, 放线 25人. 2台凿岩机, 1台挖机, 箱变送电基础砌墙 4人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈殿虎, 宋龙 记录人: 陈殿虎 总监 (总监代表): 黄振军		