

监 理 日 记()

日期: 2017年3月7日

天气: 晴

星期: 二

气温: 3℃/15℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 配电室外架拆除时, 要求施工单位设专人做好警戒, 已拆除完毕。 光伏区6区支架基础浇筑砼旁站。 检查箱变基础梁拉钢筋规格。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室外架拆除 3人, 一层内隔墙砌筑 6人。 一层抹灰 8人, 3人制作箱变梁钢筋, 4人制作支架基础模板。 开关站——仓库外墙抹灰 3人。 光伏区2区支架基础开挖, 6区支架基础浇筑 ^{量8m³} 砼, 3区支架基础垫层 4人。 光伏区4区支架基础开挖 32人。 光伏区3区, 6区支架安装 15人。 2台凿岩机破碎石头
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军, 陈毅虎, 宋龙		
记录人: 陈毅虎		总监(总监代表): 黄振军