

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 8日

星期: 三

天气: 晴

气温: 20/16℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 检查光伏区支架基础浇筑外观。 检查光伏区支架安装角度、平整度、立柱垂直度。 光伏区 6区支架基础浇筑砼旁站。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站——配电室窗边口粉刷。5人。 开关站——仓库内、外墙抹灰。11人。3人开线槽、挖坑。 光伏区 6区支架基础浇筑。2区支架基础开挖。43人。 光伏区 4区支架基础开挖、基础模板制作。30人。 光伏区 6区支架安装 15人。 箱变基础模板安装。2人。 2台凿岩机。1台挖机。 支架基础浇筑方量 17m³。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁振军、陈殿虎、宋东 记录人: 陈殿虎 总监(总监代表): 袁振军 江苏省建设厅监制		