

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 9 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 8℃/19℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 检查光伏支架基础模板尺寸. 相邻基础间距. 光伏区4区支架基础浇筑旁站. 检查光伏区支架平整度.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站—配电室 隔墙砌筑. 粉门窗洞口边线条. 12人. 开关站—仓库. 墙体抹灰. 6人. 光伏区2区. 3区 支架基础开挖. 6区支架基础垫层浇筑. 42人. 光伏区4区支架基础开挖. 浇筑. 方量10m³. 39人. 3台凿岩机. 2台挖机. 光伏区6区支架安装 3人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 安振军. 陈殿彪. 宋龙		
记录人: 陈殿彪.		总监 (总监代表): 安振军