

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月10日

星期: 五

天气: 多云

气温: 9℃/17℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监理工作情况	现场巡视. 现场电缆乱拉. 口头要求施工单位立即整改. 配电室墙体开洞(百叶窗)未加固. 已多次要求施工方进行整改. 光伏区支架镀锌层现锈迹. 检查现场支架材料镀锌质量. 主持召开第18次监理例会. 会议就现场存在的问题及施工进度进行了讨论及要求. 详见会议纪要018.
--------	--

承包单位	施工内容及进度
	开关站——配电室. 粉饰线条 隔墙砌筑. 6人. 开关站——仓库. 墙体抹灰. 10人. 光伏区 6区支架基础浇筑. 2区. 3区支架基础开挖 共计4人 光伏区 4区支架基础开挖. 共计32人. 浇筑量 40m³ 2台凿岩机 破碎石头. 光伏区 6区 支架安装 3人.

其它事项	
------	--

本日现场监理人员 贾振军 陈辰 宋龙

总监 (总监代表) 贾振军

记录人: 陈辰