

监 理 日 记()

日期: 2017年3月11日

星期: 六

天气: 阴
气温: 9℃/16℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况检查照明用线(仓库)为2.5mm².

检查配电室墙体抹灰情况. 一层隔墙局部出现未错缝. 要求立即整改.

检查光伏区支架安装平整度.

编写会议纪要018. 发监理工作联系单019. 现场问题记录, 要求施工方立即整改.

光伏区2区、6区支架基础浇筑砼.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

开关站—配电室. 内墙抹灰. 粉线条. 6人

开关站—仓库 墙体抹灰. 穿线. 10人.

光伏区3区 支架基础土方开挖. 6区、2区 支架基础浇筑 方量18m³
共计43人

光伏区4区 支架基础土方开挖 32人.

箱变. 逆变基础钢筋加工. 3区与6区间道路填毛石.

3台凿岩机. 2台挖机. 4人清理方木. 模板.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 姜振军. 陈殿彪. 宋龙

记录人: 陈殿彪

总监(总监代表): 姜振军