

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 12 日

星期: 日

天气: 阴有小雨

气温: 9℃/15℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 配电室外墙刷涂料时, 人员未戴安全带, 无防护措施, 发监理联系单CZJH-LXD-020 要求整改。同边坡修坡时无安全防护, 无人员监管, 发监理通知 单CZJH-DZD-005要求整改, 设立人看护, 防止人员与成品损失。 配电室电缆沟钢筋搭接不符合规范要求, 口头要求立即整改, 整改 完后报监理验收, 合格后方可进入下道工序。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室外墙刷涂料, 一段电缆沟(变更)钢筋模板安装 15人 开关站——仓库电缆, 给排水管敷设, 多余填土清除, 1人。 光伏区2区填毛石, 支架基础浇筑, 方量18m³, 共计36人。 光伏区4区支架基础开挖, 11人, 6区支架安装, 4人。 2台发电机, 2台挖机。
其 它 事 项	下午小雨, 室外未施工。	
本日现场监理人员: 袁振军, 陈顺虎, 宋龙 记录人: 陈顺虎 总监(总监代表): 袁振军 江苏省建设厅监制		