

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 14日

星期: 二

天气: 晴
气温: 2℃/12℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 配电室一层回填土时, 要求施工单位必须清理干净后方可回填(如方木模板边角料等) 检查箱变基础柱模板尺寸符合设计要求。 整理监理资料, 上传监理云。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室一层回填土 6人, 清理模板 2人。 二层干线槽 3人, 二层楼面找平 6人。 开关站——仓库外墙批腻子 3人。 光伏区 支架基础模板安装 13人。 6#箱变、逆变器基础钢筋安装 3人。 8#箱变基础模板安装 2人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 袁振军、陈品亮、宋龙		总监(总监代表): 袁振军
记录人: 陈品亮		江苏省建设厅监制