

监 理 日 记()

日期: 2017年3月15日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6℃/15℃

工程名称: 吴兴区妙西39MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 配电室回填土时, 要求分层夯实。 4区支架基础浇筑砼旁站。 检查箱、变基础柱梁钢筋规格符合设计要求	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室: 一层回填土, 二层楼面找平。 20人。 开关站——仓库室内墙批腻子。 3人。 光伏区 4区支架基础浇筑。 方量18m³。 14人。 2区支架基础填毛石垫层。 15人。 箱变、逆变器基础钢筋、模板安装。 5人。 3台凿岩机。 2台挖机。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军、陈凤彪、宋龙		
记录人: 陈凤彪		总监(总监代表): 黄振军