

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年3月16日

星期: 四

天气: 多云

气温: 4℃/11℃

工程名称: 姜山区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 光伏区支架基础浇筑时,发电机故障,无法使用振捣棒,要求尽快修复,方可继续施工。已浇筑的,用钢筋捣密实,边角敲击。 检查铝合金窗框壁厚约1.2mm。 现场存在高空抛物现象,已口头批评,并要求禁止乱抛杂物。 配电室外墙粉刷时,工人未戴安全带,已要求并已经整改。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		开关站——配电室,屋面找平层浇筑,窗户开始安装。 7人。 一层水电工开槽,2人。清理垃圾 4人。 开关站——仓库屋面找平层浇筑,室内回填土,吊顶龙骨,木板开始安装。 共计10人。 光伏区,4区,2区支架基础浇筑,7#排水 共计37人。 2台凿岩机,1台挖掘机。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 姜振军, 陈殿良, 宋龙 记录人: 陈殿良 总监(总监代表): 姜振军 江苏省建设厅监制		