

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 9°C / 16°C

工程名称: 美兰区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 检查光伏区支架基础现状外观, 部分出现麻面, 要求施工单位浇筑时, 必须振捣密实。 配电室个别施工人员未戴安全帽, 已口头批评, 并已整改。 主持召开监理例会第19次, 关于现场质量大检查情况, 质量问题汇总, 讨论, 并提出整改意见, 如何进一步推进工程进度等。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室窗框安装, 开线槽, 清理垃圾, 局部线条 10人 开关站——仓库吊顶安装龙骨, 石膏板, 4人。 光伏区2区支架基础浇筑, 20人, 4区基础模板安装 4人 光伏区2区, 6区支架安装 8人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈淑彪, 宋龙 记录人: 陈淑彪 总监 (总监代表): 黄振军		