

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月24日

星期: 二

天气: 多云
气温: 7℃/16℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 光伏区2区支架基础浇筑旁站。要求按设计尺寸浇筑足量。同时振捣密实。 现场督促施工人员正确佩戴安全帽。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室。内外墙批腻子。二层及楼梯间干线槽共计7人。 开关站——仓库。内墙批腻子。埋接地扁钢。5人。 光伏区2区支架基础浇筑。工程量36m ³ 29人。 光伏区4区支架基础基坑排水 2人。 6台凿岩机破碎石块 光伏区6区场平整理。2人。一台挖机。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈殿彪, 宋龙		
记录人: 陈殿彪		总监(总监代表): 黄振军