


监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 22 日

星期: 三

 天气: 雨
 气温: 8℃/9℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 要求: 施工单位加强 ^{现场} 临电安全管理, 规范使用。 整理监理资料, 上传监理云。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室 二层室内批腻子, 4人。 开关站——仓库室内批腻子 3人 雨天, 室外未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈淑霞, 宋龙 记录人: 陈淑霞 总监 (总监代表):  江苏省建设厅监制		