

监 理 日 记()

日期: 2017年3月24日

星期: 五

天气: 阴

气温: 7℃/12℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况主持召开监理例会第20次, 讨论工程质量及进度问题
编制会议纪要。

整理监理资料, 上传监理云。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

开关站——配电室, 4人加工电缆沟支架, 6人室内批腻子。
3人开线槽, 2人清沟内垃圾。

雨天 室外未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员 贾振军, 陈殿彪, 宋龙

记录人: 陈殿彪

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制