

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 26日

星期: 四

天气: 晴

气温: 6℃/19℃

工程名称: 吴兴区西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 检查光伏区支架基础. 倒菱形. 部分螺栓. 露出长度不足. 已要求施工单位认真检查. 并排除不合格基础支墩. 光伏区支架基础浇筑. 仓库地坪浇筑完成.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站 — 配电室. 内墙批腻子. 电缆沟支架安装. 2人. 开关站 — 仓库. 地坪浇筑C15. 8人. 方量18m³. 光伏区支架基础浇筑. 方量36m³. 基础排水. 共计42人. 一台挖机配合开挖. 做室外接地网. 箱变基础模板. 钢筋整改. 3人. 5台凿岩机破碎石头.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军. 陈昆虎. 宋龙 记录人: 陈昆虎 总监 (总监代表): 黄振军		