

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年3月27日

星期: 一

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目

天气: 晴  
气温: 9°C / 22°C

监理工作情况	检查室外接地网扁钢焊接情况, 符合规范要求, 并要求清理焊渣后刷防腐涂料后方可回土掩埋。
	检查光伏区支架基础, 螺栓部分倾斜, 已要求把不合格的清理后重新浇筑。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		开关站—配电室 照明线安装、外墙涂料、电缆沟支架焊接。 开关站—仓库内墙、吸乳胶漆、外墙刷涂料。共计12人 光伏区支架基础浇砼C30 方量18m <sup>3</sup> ，垫层浇砼C15。共计3人 室外 接地网 焊接。一台挖机配合施工。 3台凿岩机 <sup>破碎</sup> 碎石块。 翻浆道变基础混凝土板钢筋调整 2人

其它事项		
	本日现场监理人员	袁振军、陈淑虎、宋龙

记录人: 陈淑虎	总监(总监代表): 袁振军
----------	---------------