

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月28日

星期: 二

天气: 多云

气温: 9°C/22°C

工程名称: 吴兴区妙西10MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 检查室外接地网扁钢焊接情况, 基本符合规范要求。 箱、逆变器基础悬挑板及梁、柱浇筑旁站。之前问题已整改完并已复查。 光伏区支架基础浇筑旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室电缆沟支架焊接, 内外墙刷涂料。共计14人。 屋面板接地网焊接, 电缆沟外口砌墙封堵。 开关站——仓库内外墙刷涂料。2人。 光伏区支架基础浇筑, 方量18m ³ , 模板安装。共计30人。 箱、逆变器基础悬挑板及梁、柱浇筑, 方量18m ³ 。 室外接地网扁钢焊接, 一台挖掘机配合施工 2台凿岩机破碎碑石头。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	贺振军、陈启虎、宋龙 记录人: 陈启虎 总监(总监代表): 贺振军	