

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 21日

星期: 五

天气: 多云

气温: 6℃/16℃

工程名称: 吴江区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 检查电缆沟支架焊接情况。满焊。无焊渣。并已涂刷防锈漆。 检查二层槽钢制作尺寸与设计相符。 督促施工方加强现场临电安全管理	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 现开关站——配电室。一层电缆沟支架接地圆钢焊接。 二层设备基础槽钢制作安装 7人。 开关站——仓库门框安装 2人。 光伏区支架基础基坑排水。修整。模板安装 共计28人。 2台凿岩机破碎石头。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁振军, 陈淑霞, 宋龙 记录人: 陈淑霞 总监(总监代表): 袁振军		