

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 1 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 6℃/18℃

工程名称: 美兰区妙西 30MW 地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 光伏区支架基础浇筑砼旁站. 要求振捣密实 检查仓库墙面砖粘贴情况. 要求满粘, 不得有空鼓. 缝要整齐一致. 表面要平整. 边角缺损的不使用.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站——配电室 一层接地扁钢焊接. 槽钢安装. 5人. 开关站——仓库. 卫生间墙面砖粘贴. 3人. 光伏区支架基础浇筑砼. 方量 18m³. 24人. 开关站围墙. 光伏区支架基础 定位放线. 一台 GPS 4人. 5台凿岩机破碎石头.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈殿彪, 宋龙 记录人: 陈殿彪 总监 (总监代表): 黄振军		