

监 理 日 记()

日期: 2017年4月2日

星期: 四

工程名称: 美兰区西郊30MWp地面光伏发电项目

天气: 晴
气温: 8°C/23°C

监 理 工 作 情 况	现场巡视 光伏区支架基础浇筑旁站。 要求施工单位提供防水卷材合格证及出厂报告,并要求及时取样送检复试。 要求支架基础土方开挖时,必须将淤泥清除,到持力层。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站——配电室屋面防水卷材施工,室内接地扁钢焊接。9人 开关站——仓库卫生间、淋浴室墙面贴瓷砖。3人 光伏区支架基础浇筑,基坑排水 浇筑量54m ³ 。4人。 光伏区支架基础土方开挖。15人。 场区道路填土石方。一台挖机 3台凿岩机破碎石头。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁振军、陈淑霞、宋龙 记录人: 陈淑霞 总监(总监代表): 袁振军		