

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年4月3日

星期: 一

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 晴

气温: 11℃/24℃

 监  
理  
工  
作  
情  
况

现场巡视.

光伏区支架基础开挖. 要求淤泥层清理干净.

光伏区支架基础浇筑砼旁站. 要求振捣密实.

 施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

开关站——配电室室内接地扁钢焊接. 2人.

开关站——仓库室内地砖粘贴. 2人.

围墙开挖土方垫层砼. 4人.

光伏区支架基础浇筑砼. 方量18m³. 22人.

光伏区支架基础土方开挖. 16人.

 其  
它  
事  
项

本日现场监理人员: 黄振军, 陈启良, 宋龙

记录人: 陈启良

总监(总监代表): 黄振军