

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 6 日

天气: 阴有小雨

星期: 四

气温: 16℃/22℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 要求围墙墙体砌筑时,带线砌筑,控制飞数,砂浆饱满. 支架基础土方开挖,按设计要求,达到持力层. 整理监理资料,上传监理云 要求施工单位对进场材料及时进行取样送检	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站—配电室 架空槽钢支架加固,涂刷防锈漆 6人 开关站—仓库室内地坪粘贴 1人 围墙墙体砌筑 3人 光伏区支架基础土方开挖,模板倒运. 24人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈敬晨, 宋龙		
记录人: 陈敬晨		总监(总监代表): 黄振军