

监 理 日 记()

日期: 2017年4月7日

星期: 五

工程名称: 吴江区沙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 小雨转多云

气温: 14℃/19℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视 整理监理资料, 上传监理云。 现场一人未戴安全帽, 要求施工单位加强现场安全管理。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开美站——仓库室内地砖粘贴。 3人 下午 光伏区支架基础基坑排水, 模板安装。 22人
其 它 事 项	上午 雨天室外未施工	
本日现场监理人员: 黄振军、陈殿虎、宋龙 记录人: 陈殿虎 总监 (总监代表): 黄振军		