

监 理 日 记()

日期: 2017年4月8日

星期: 六

天气: 多云

气温: 13℃/25℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 配电室屋面接地网焊接不符合规范要求, 要求施工单位立即整改。 一层窗户洞口槽钢固定时要规整。 督促施工单位加快施工进度, 明确目标。 光伏区支架基础浇筑旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室, 窗户洞口槽钢固定, 4人。 开关站——仓库室内地砖粘贴, 3人。 光伏区, 支架基础浇筑C30, 量36m ³ , 22人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈叔虎, 宋左 记录人: 陈叔虎 总监(总监代表): 黄振军		