

监 理 日 记()

日期: 2017年4月11日

天气: 多云

星期: 二

气温: 11℃/14℃

工程名称: 吴江区妙西30MWp地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视

要求光伏区基坑及时排水, 清除。

督促施工单位, 抓紧施工西电室土建工程。

要求, 施工单位控制好围墙砂浆饱满度, 平整度。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

开关站——西电室, 一层等电位接地扁钢安装, 4人。

楼梯间地面贴瓷砖 3人。

室外围墙墙体砌筑, 5人

光伏区支架基础基坑排水, 模板安装 18人。

箱、逆变基础模板拆除, 2人。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 袁振军、陈殿虎、宋龙

记录人: 陈殿虎

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制