

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6℃/20℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 光伏区支架基础浇筑旁站。 检查开关站围墙砌筑情况。墙体水平缝厚度实测为16mm。竖缝砂浆不饱满。不符合规范要求。已要求施工单位整改。并控制好平整度。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		开关站——配电室一层等电位接地扁铁焊接。 4人 楼梯间地砖粘贴。 3人。 室外围墙砌筑墙体。 5人。 光伏区支架基础浇筑。数量54座。共计39人。 支架基础基坑排水。模板安装。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 贾振军、陈殿彪、宋龙			
记录人: 陈殿彪		总监 (总监代表): 贾振军	