

监 理 日 记()

日期: 2017年4月13日

星期: 四

天气: 晴

气温: 10℃/24℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 光伏区支架基础浇筑旁站 设备进场. 查验包装完好. 未见清单. 未报验 (清单已提供) 配电室. 一层防火门边柜一处变形. 要求运输及卸货时小心轻放	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室. 一层等电位接地扁钢焊接. 4人 一层防火门开始安装. 5人. 二层操作室设备进场. 卸货. 4人. 一台吊车. 光伏区支架基础浇筑C30. 方量36m³. 16人. 支架基础土方开挖. 16人. 箱变. 逆变基础墙体抹灰. 4人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁振军. 陈启亮. 宋龙		
记录人: 陈启亮		总监 (总监代表): 袁振军