

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 14日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13℃/28℃

工程名称: 姜山区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 光伏区支架基础浇筑旁站。 主持召开第23次 监理例会, 讨论关于工期及并网事宜, 详见会议纪要 023。 配电室二层操作室设备进场, 对照清单检查规格、型号符合要求 无明显破坏。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		开关站。——配电室二层操作室设备进场, 卸车, 4人。 室外围墙砌筑 5人。 光伏区支架基础浇筑C30 方量 36m ³ , 共34人。 光伏区支架基础开挖, 模板安装。 箱变基础墙体抹灰。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 袁振军, 陈殿彪, 宋龙		
记录人: 陈殿彪		总监 (总监代表): 袁振军