

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 15日

星期: 六

天气: 阴

气温: 17℃/31℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视 光伏区支架基础浇筑旁站. 编制会议纪要 023. 检查光伏区. 一处组件碎裂一块. 要求及时更换.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站—配电室. 门安装. 4人. 室外围墙砌筑 5人. 光伏区支架基础浇筑. 方量36m ³ . 36人. 箱变基础墙体抹灰 3人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 袁振军. 陈良虎. 宋龙		
记录人: 陈良虎		总监(总监代表): 袁振军