

监 理 日 记()

天气: 多云 轻小雨
气温: 20℃/31℃

日期: 2017年 4月 16日

星期: 四

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 光伏区支架基础浇筑旁站。 检查支架基础浇筑外观。部分存在麻面。个别拆模时。棱角破坏。 已要求整改	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站—配电室。细部修补。 2人。 室外围墙砌筑 8人。 光伏区支架基础浇筑旁站。方量36m³。 37人。 综合楼、送变电基础墙体抹灰。 3人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军、陈启彪、宋友		
记录人: 陈启彪		总监 (总监代表): 黄振军