

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 17日

星期: 一

天气: 小雨轻多云

气温: 15℃/25℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 光伏区支架基础浇筑旁站. 检查窗扇规格. 符合设计要求	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站—罩电室窗扇安装. 2人. 光伏区支架基础浇筑C30. 方量 36m ³ . 垫层 18m ³ . 20人
其 它 事 项	上午雨天. 未施工	
本日现场监理人员: 黄振军, 陈良虎, 宋龙		
记录人: 陈良虎		总监(总监代表): 黄振军