

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 19 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 18℃/27℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 光伏区支架基础浇筑旁站 检查配电室室内门, 存在门缝不齐, 门锁无效等问题, 已要求施工单位联系门厂装厂家调整。 窗扇白玻璃厚度实测 4.7mm, 设计为 6mm 厚普通白玻璃, 已要求施工单位进行整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室 设备移至室内 6人。 室外围墙砌砖 6人。 光伏区支架基础土方回填, 基础浇筑 30, 工程量 18m³, 总计 25人 箱, 逆变基础墙体抹灰, 2人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军, 陈淑霞, 宋龙 记录人: 陈淑霞 总监 (总监代表): 黄振军		