

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月20日

星期: 四

天气: 多云

气温: 16℃/24℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 光伏区支架基础浇筑零站。 巡视发现一处临电接线不规范,已下联系单023,要求及时整改并规范临时用电。 设备已进场,设备安装单位资质,人员特种工种作业证均未提供,下联系单022,督促施工单位尽快报批,同时报设备调试方案。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室一层设备位置调整 5人 楼梯扶手安装,门边窗边细部修补 6人 光伏区支架基础浇筑C30,方量36m³, 22人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 姜振军, 陈良虎, 宋龙		
记录人: 陈良虎		总监(总监代表): 姜振军