

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 13℃/23℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 围墙回填土. 要求先清理完杂物后方可回填。 支架基础模板拆除. 要求避免棱角的破坏。 主持召开第24次监理例会. 讨论目前工程进展情况. 协调 资金问题. 明确下一步工作开展计划。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		开关站—配电室. 一层设备位置调整。 门窗边修补. 清理垃圾 共计7人。 室外围墙土方回填. 一台挖机. 2人。 光伏区支架基础模板拆除. 土方回填. 8人。 箱. 逆变基础基坑抽排水. 2人. 一台潜水泵. 一台发电机。 破坏石灰。 开关站—仓库走廊踢脚瓷砖粘贴. 3人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	袁振军. 陈敬忠. 宋龙	
记录人: 陈敬忠	总监 (总监代表):	袁振军