

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 12℃/24℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 土方回填时要求基坑清理干净方可回填。 现场工人未戴安全帽, 已批评并已整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——罩壳室一层接地变柜、消弧线圈柜安装。5人 室内边角及梯边角修补, 室外围墙立柱砌筑 10人 接地极施工, 一台发电机, 电镐, 2人。 光伏区, 支架基础土方回填, 6人。 箱变基础, 槽钢焊接, 2人
其 它 事 项	接地变柜, 消弧线圈柜进场。	
本日现场监理人员 黄振军, 陈敬虎, 宋龙		
记录人: 陈敬虎		总监 (总监代表): 黄振军