

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 26 日

星期: 三

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 小雨转多云

气温: 12℃/19℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 检查变压器柜与基础中心线重合。柜体平整。 要求开关柜组装固定时, 严禁野蛮作业, 防止损坏盘面。并及时将拆下的木板清理干净。避免钉子扎脚。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 35kV开关柜清点配件。变压器、等设备与基础槽钢对找平。 开关柜组装固定。 4人。 土建未施工(雨天)
其 它 事 项	下午进场一车电线, 4mm ² 。红、黑各 6500m	
本日现场监理人员 姜振军、陈敬良、宋龙		
记录人: 陈敬良		总监 (总监代表): 姜振军